

國立臺東大學校務基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	66,575,000	0	0	66,575,000	10,535,000	3,543,321	6,626,829	10,170,150	96.54	-364,850	-3.46		
房屋及建築	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	44,150,000	0	-70,000	44,080,000	7,030,000	2,771,028	5,690,148	8,461,176	120.36	1,431,176	20.36	進度超前。	
機械及設備	0	44,150,000	0	-70,000	44,080,000	7,030,000	2,771,028	5,690,148	8,461,176	120.36	1,431,176	20.36		
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	0	4,200,000	655,000	68,700	0	68,700	10.49	-586,300	-89.51	設備採購部分，需求單位陸續申辦中，奉核後，依個案屬性洽臺灣銀行共同供應契約或依規定辦理招標採購。	積極辦理中。
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	0	4,200,000	655,000	68,700	0	68,700	10.49	-586,300	-89.51		
什項設備	0	18,225,000	0	0	18,225,000	2,780,000	633,593	936,681	1,570,274	56.48	-1,209,726	-43.52	設備採購部分，需求單位陸續申辦中，奉核後，依個案屬性洽臺灣銀行共同供應契約或依規定辦理招標採購。	積極辦理中。
什項設備	0	18,225,000	0	0	18,225,000	2,780,000	633,593	936,681	1,570,274	56.48	-1,209,726	-43.52		
總 計	0	66,575,000	0	0	66,575,000	10,535,000	3,543,321	6,626,829	10,170,150	96.54	-364,850	-3.46		
不動產、廠房及設備	0	66,575,000	0	0	66,575,000	10,535,000	3,543,321	6,626,829	10,170,150	96.54	-364,850	-3.46		
房屋及建築	0	0	0	70,000	70,000	70,000	70,000	0	70,000	100.00	0	0.00		
機械及設備	0	44,150,000	0	-70,000	44,080,000	7,030,000	2,771,028	5,690,148	8,461,176	120.36	1,431,176	20.36		
交通及運輸設備	0	4,200,000	0	0	4,200,000	655,000	68,700	0	68,700	10.49	-586,300	-89.51		
什項設備	0	18,225,000	0	0	18,225,000	2,780,000	633,593	936,681	1,570,274	56.48	-1,209,726	-43.52		
總 計	0	66,575,000	0	0	66,575,000	10,535,000	3,543,321	6,626,829	10,170,150	96.54	-364,850	-3.46		

備註：
本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

- 1.校本部152萬5,525元，附小201萬7,796元。(由政府補助支應334萬4,621元，自籌收入支應19萬8,700元)
- 2.本月應付未付數為662萬6,829元，購買液相層析儀等設備。

保存年限:10年