

國立臺東大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年 01 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備 計畫	0	55,575,000	0	0	55,575,000	2,653,000	2,380,782	645,330	3,026,112	114.06	373,112	14.06		
房屋及建築	0	0	0	1,965,000	1,965,000	1,965,000	1,964,992	0	1,964,992	100.00	-8	0.00		
房屋及建築	0	0	0	1,965,000	1,965,000	1,965,000	0	0	0	0.00	-1,965,000	-100.00		
未完工程-房屋 及建築	0	0	0	0	0	0	1,964,992	0	1,964,992		1,964,992			
機械及設備	0	34,150,000	0	-1,965,000	32,185,000	688,000	0	645,330	645,330	93.80	-42,670	-6.20		
機械及設備	0	34,150,000	0	-1,965,000	32,185,000	688,000	0	645,330	645,330	93.80	-42,670	-6.20		
交通及運輸設備	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設 備	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	19,225,000	0	0	19,225,000	0	415,790	0	415,790		415,790		進度超前。	
什項設備	0	19,225,000	0	0	19,225,000	0	415,790	0	415,790		415,790			
總 計	0	55,575,000	0	0	55,575,000	2,653,000	2,380,782	645,330	3,026,112	114.06	373,112	14.06		
不動產、廠房及 設備	0	55,575,000	0	0	55,575,000	2,653,000	2,380,782	645,330	3,026,112	114.06	373,112	14.06		
房屋及建築	0	0	0	1,965,000	1,965,000	1,965,000	1,964,992	0	1,964,992	100.00	-8	0.00		
機械及設備	0	34,150,000	0	-1,965,000	32,185,000	688,000	0	645,330	645,330	93.80	-42,670	-6.20		
交通及運輸設備	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	19,225,000	0	0	19,225,000	0	415,790	0	415,790		415,790			
總 計	0	55,575,000	0	0	55,575,000	2,653,000	2,380,782	645,330	3,026,112	114.06	373,112	14.06		

備註:

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

1. 校本部本月份實支數為234萬4,992元，附小3萬5,790元。(由政府補助支應237萬992元，由自籌收入支應9,790元)

2. 本月應付未付數為64萬5,330元，附小0元，採購電腦設備等。

保存年限:10年